

2020年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表



项目单位(全称)	中山市石岐中心小学		指标编码	2020006962	项目名称	石岐中心小学体艺楼项目(基建项目)	预算金额(万元)	130.51	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
预算执行过程管理(40分)	项目管理(13分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2.5	33.5
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全,相关条款约定是否合理等; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				4	
	资金管理(27分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	9	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7	
	支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13		
	预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。预算调整率≤10%,得满分,每高于1个百分点扣0.1分,扣完为止。				3		
绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。				8	45
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				3	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				12	
	效益指标(25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研队伍稳定性)的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。				15	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				4	
公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。				3		
小计			100					78.5	
逆向指标	自评工作质量(-10分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。				-2	-2
	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定时限和范围内公开的,不扣分。				0	
	专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。				0	
	负面影响(-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。				0	

项目单位 (全称)	中山市石岐中心小学		指标编 码	2020006962	项目名称	石岐中心小学体艺楼项目(基建 项目)	预算金额 (万元)	130.51	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
	政府采购执 行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购, 预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣5分。				0	
	建设工程招 标投标执行 情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标, 预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣 分, 若出现违反相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报批评的, 扣5分。				0	
	违法违纪行 为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中, 相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定, 或者发生未按有关规定 实施项目管理, 被相关监督检查部门处罚或通报批评的, 扣5分, 无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----					-2
合计									76.5
等级 (90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差)									中
内容	评价意见								
总体评价	石岐中心小学体艺楼项目(基建项目)是由市政府直接进行预算规划的项目, 项目年度预算数为130.51万元, 实际支出130.51万元, 支出率为100%, 预算调整率为0。项目单位未提供年度实施计划、实施过程规范性不足, 资金支付进度合理性佐证材料不足。综上, 项目得分76.5分, 等级为“中”。								
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	<p>一、项目管理</p> <p>(一) 项目单位未提供2020年资金支出方向对应的合同, 也未提供资金支付前的验收材料等。</p> <p>(二) 项目材料不规范, 建设项目经费请拨单中未填写时间、立项名称和合同编号等信息, 也未填写验收时间等信息。</p> <p>(三) 项目单位未提供专项资金管理办法, 未提供领导小组名单等。</p> <p>二、资金管理</p> <p>(一) 2020年资金主要支付了地下室易地建设费109.34万元、概算编制11.67万元和施工图审查费9.5万元, 但是未提供2020年资金支出方向对应的工作合同, 无法判断资金支付进度与规模是否与合同规定相符。</p> <p>三、项目绩效表现</p> <p>(一) 由于项目单位未提供年度实施计划和方案, 无法根据实际进度判断项目开展工作的进度是否与预计相符。</p> <p>(二) 项目单位设置的指标目标值均为100%, 没有给出指标测算依据和考核标准, 无法考核。且填写实际完成情况没有任何量化数据, 难以判断各指标实际完成率。</p> <p>(三) 部分绩效完成佐证材料缺失, 如验收报告等。</p> <p>四、自评工作质量方面</p> <p>(一) 跨年度项目应该填写年度绩效目标, 但是基础信息表中并未给出年度目标。</p> <p>(二) 基础信息表中, 各项指标的目标值均为100%, 指标解释不够明确, 如数量指标按照学校需求进行、社会效益指标社会反映好, 认同度高等。</p>								
改进建议(包括管理优化、绩效提升, 自评工作完善及预算调整等)	<p>一、项目管理优化</p> <p>(一) 建议提供2020年资金支出方向对应的概算、施工审查等合同及完成工作量的佐证材料。</p> <p>(二) 规范过程材料, 建设项目经费请拨是资金拨付的重要参考材料, 应该规范填写各项信息, 明确项目名称、合同编号、资金支付对应的工作内容验收时间、工作量等信息。</p> <p>(三) 建议提供专项资金管理办法, 提供领导小组名单等。</p> <p>二、资金管理优化</p> <p>(一) 提供2020年资金支出方向对应的工作合同或工作量完成佐证材料, 以便判断资金支付进度与规模是否与合同规定相符。</p> <p>三、项目绩效提升</p> <p>(一) 跨年度项目建议制定并提供年度实施计划和方案, 以便根据实际进度判断项目进度是否与预计相符。</p> <p>(二) 根据项目实际情况合理设置指标, 如产出数量质量可设置为建设面积**平方米、编制概算数量、审查施工图数量, 社会效益指标可设置如施工期间投诉率、施工图审查问题整改率等指标。</p> <p>(三) 建议在实施过程中收集相关项目建设绩效的数据及材料。</p> <p>四、自评工作完善</p> <p>(一) 建议完整填写基础信息表内容, 避免缺项或漏项, 跨年度项目应该填写年度绩效目标。</p> <p>(二) 建议正确填写预期目标和指标相关内容, 指标的目标值应该明确其具体含义或测算依据。</p> <p>五、下一年度预算建议</p> <p>(一) 建议下一年度的预算根据EPC合同及实际完成工程量编制预算。</p>								
对下年度预算安排建议	保留( )或 保留但建议部分核减( ) 取消( )。								
评价组: 范俊铭、文非、许真									
机构名称(全称): 北京博思恒教咨询有限公司									
日期: 2021年9月26日									